



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de SÃO MARTINHO	REFORMA CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)	REFORMA CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	PROJETO DE REFORMA CRAS - Centro	258.215,65	% Período:	28,40%	34,38%	37,22%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.036,26	% Período:	51,25%	24,38%	24,38%									
1.2.	DEMOLIÇÕES	19.642,98	% Período:	100,00%											
1.3.	RECOMPOSIÇÃO / RECOLOCAÇÃO	45.556,95	% Período:	5,03%		94,97%									
1.4.	REFORÇO ESTRUTURAL	26.964,87	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURAS	128.258,81	% Período:	14,24%	56,36%	29,40%									
1.6.	PINTURAS	11.838,85	% Período:			100,00%									
1.7.	DIVISÓRIAS INTERNAS	13.559,69	% Período:		100,00%										
1.8.	DESMONILIZAÇÃO	357,24	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 258.215,65			%:	28,40%	34,38%	37,22%									
Período:	Repassa:			-	-	-									
	Contrapartida:	73.333,43		88.785,09	96.097,13										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	73.333,43		88.785,09	96.097,13										
Acumulado:	%:			28,40%	62,78%	100,00%									
	Repassa:			-	-	-									
	Contrapartida:	73.333,43		162.118,52	258.215,65										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	73.333,43		162.118,52	258.215,65										

Município de SÃO MARTINHO DA SERRA
Local
terça-feira, 1 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINA ESCARRONE DE LIMA
CREA/CAU: RS250463
ART/RRT: 13693245

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA ESCARRONE DE LIMA
Data: 01/04/2025 08:38:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

